

بنام خدا  
گزارش نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان  
مرحله اول

استان همدان

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۳ / /

پلاک ثبتی	دارای نقشه پروانه شماره	مورخ ۱۳ / /
نام مالک	شماره تلفن	به آدرس
شهرداری منطقه	شماره پرونده سازمان	مساحت ساختمان
اینجانب مهندس		تعداد سقف
دارای پروانه اشتغال شماره		
به عنوان ناظر تاسیسات مکانیکی با شماره قرارداد ، گزارش نظارت مرحله اول را به شرح ذیل اعلام می‌نمایم.		

و: م.م.ک. ۹۶.۴.۱۴

ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
۱	سیستم دفع فاضلاب و آباران	کیفیت مصالح فاضلاب				
		غلاف گذاری				
		اجرا مطابق نقشه مصوب				
		اجرای لوله کشی فاضلاب و آب باران				
		شیب بندی صحیح				
		اجرای ونت				
		نصب بست و ساپورت‌های دائمی				
		تست شبکه فاضلاب و آب باران				
۲	دودکش	کیفیت مصالح دودکش				
		اجرا و اندازه مطابق نقشه مصوب				
		اتصال مناسب قطعات و دود بند بودن				
		مسیر مناسب				
		ورودی مناسب				
		خروجی مناسب				
		فاصله عمودی یا افقی مناسب با توجه به نوع وسیله گاز سوز				
		عایق کاری				
		دورچینی و مهار مناسب				
۳	فضاهای بودار هواکش	کیفیت مصالح				
		اجرا مطابق نقشه مصوب				
		فاصله مناسب انتهای هواکش‌ها				

مهر و امضاء مهندس ناظر

ناظر هماهنگ کننده / مجری ذیصلاح

مهر، امضاء و اثر انگشت

ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
۱	کیفیت مصالح					
۲	غلاف گذاری					
۳	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۴	پیش بینی محل نصب سیستم پمپو مخزن آب مصرفی					
۵	اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی					
۶	اجرای لوله کشی برگشت آب گرم مصرفی					
۷	تست لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی					
۸	نصب بست و ساپورت های دائمی					
۹	عایق کاری و پوشش لوله ها					
۱۰	نصب شیر اصلی قطع کن واحد					
۱۱	محل نصب کلکتور واحدها					
۱۲	پیش بینی حوضچه نصب کننتورها و کلکتور					
۱	کیفیت مصالح					
۲	غلاف گذاری					
۳	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۴	پیش بینی محل نصب مولد گرمایشی					
۵	پیش بینی محل نصب پایانه های گرمایشی					
۶	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی					
۷	تست لوله کشی سیستم گرمایشی					
۸	اجرای کانال کشی					
۹	نصب بست و ساپورت های دائمی					
۱۰	عایق کاری و پوشش لوله ها					
۱۱	محل نصب کلکتورها					
۱	کیفیت مصالح					
۲	غلاف گذاری					
۳	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۴	پیش بینی محل نصب مولد سرمایشی					
۵	پیش بینی محل نصب پایانه های سرمایشی					
۶	اجرای درین					
۷	اجرای لوله کشی					
۸	تست لوله کشی سرمایشی					
۹	اجرای کانال کشی					
۱۰	نصب بست و ساپورت های دائمی					
۱۱	عایق کاری و پوشش مناسب					

آب سرد، گرم و برگشت گرم بهداشتی (مصرفی)

سیستم گرمایش

سیستم سرمایش

ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
۱	کیفیت مصالح					
۲	محل نصب مناسب					
۳	اجرا و ابعاد مطابق نقشه مصوب					
۱	کیفیت مصالح					
۲	غلاف گذاری					
۳	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۴	اجرای لوله کشی رایزر تر					
۵	اجرای لوله کشی رایزر خشک					
۶	تست لوله کشی رایزر خشک و تر					
۷	جانمایی جعبه FB در محل مناسب					
۸	جانمایی اسپرینکلر (آبفشان)					
۹	جانمایی کولپینگ					
۱۰	پیش بینی محل نصب مخزن و پمپ آتش نشانی					

ادامه عملیات بلامانع می باشد؟

بله

خیر

ناظر هماهنگ کننده / مجری ذیصلاح

مهر، امضاء و اثر انگشت

مهر و امضاء مهندس ناظر

ورود به دفتر:	شماره:
	تاریخ:
نام و امضاء مسئول دفتر	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
نام و نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تلفن همراه	تلفن ثابت
آدرس محل کار	آدرس منزل		
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثر انگشت	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
..... نام و نام خانوداگی.....	..... شماره ملی.....	..... شماره تلفن همراه.....	..... تلفن ثابت.....
..... آدرس محل کار.....		..... آدرس منزل.....	
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثرانگشت	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
..... نام و نام خانوداگی.....	..... شماره ملی.....	..... شماره تلفن همراه.....	..... تلفن ثابت.....
..... آدرس محل کار.....		..... آدرس منزل.....	
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثرانگشت	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
..... نام و نام خانوداگی.....	..... شماره ملی.....	..... شماره تلفن همراه.....	..... تلفن ثابت.....
..... آدرس محل کار.....		..... آدرس منزل.....	
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثرانگشت	