

بنام خدا
گزارش نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان
مرحله نهایی

استان همدان

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۳ / /

پلاک ثبتی	دارای نقشه پروانه شماره	مورخ	۱۳ / /
نام مالک	شماره تلفن	به آدرس	
شهرداری منطقه	شماره پرونده سازمان	مساحت ساختمان	تعداد سقف
اینجانب مهندس دارای پروانه اشتغال شماره			
به عنوان ناظر تاسیسات مکانیکی با شماره قرارداد، گزارش نظارت مرحله نهایی را به شرح ذیل اعلام می‌نمایم.			

و: م.م.ک. ۹۶، ۴، ۱۴

ردیف	مورد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
سیستم دفع فاضلاب و آب باران	کیفیت مصالح فاضلاب همکف یا طبقات زیرین					
	غلاف گذاری همکف یا طبقات زیرین					
	اجرا مطابق نقشه مصوب					
	اجرای لوله کشی فاضلاب، آب باران و کف شور همکف یا طبقات زیرین					
	نصب بست و ساپورت‌های دائمی					
	جداسازی آب باران، کف شور پارکینگ و فاضلاب					
	تست شبکه فاضلاب، آب باران، کفشور پارکینگ					
	هدایت لوله خروجی فاضلاب، آب باران، کفشور پارکینگ به شبکه دفع فاضلاب					
	اجرای دریچه‌های بازدید روی رایزرها					
	نصب صحیح انتهای ونت در بام					
دودکش	اجرا و اندازه مطابق نقشه مصوب					
	خروجی مناسب					
	عایق کاری					
	دورچینی و مهار مناسب					
	نصب کلاهک مناسب دودکش‌ها					
آب سرد، گرم و برگشت گرم بهداشتی (مصرفی)	اجرا مطابق نقشه مصوب					
	تست لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی					
	نصب کنتورها و کلکتور					
	نصب شیرآلات و تجهیزات بهداشتی					
	نصب مخزن آب مصرفی					
	نصب بوستر پمپ تامین فشار آب مصرفی					
	حفاظت از یخ زدگی لوله ها					

مهر و امضاء مهندس ناظر

ناظر هماهنگ کننده / مجری ذیصلاح مهر، امضاء و اثر انگشت

ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
۱	کیفیت دستگاه‌های سیستم گرمایشی					
۲	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۳	تست لوله‌کشی سیستم گرمایشی					
۴	نصب پایانه‌های گرمایشی با کنترل‌های مربوطه					
۵	نصب مولد گرمایشی با کنترل‌های مربوطه					
۶	راه‌اندازی مولد گرمایشی و ارائه کارت گارانتی ممهور به مهر نصاب مجاز					
۷	نصب دریچه بازدید جهت کنترل، تعمیر و نگهداری					
۸	برچسب و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های گرمایشی					
۱	کیفیت دستگاه‌های سیستم سرمایشی					
۲	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۳	تست لوله‌کشی سرمایشی و درین					
۴	نصب پایانه‌های سیستم سرمایشی با کنترل‌های مربوطه					
۵	نصب مولد سرمایشی با کنترل‌های مربوطه					
۶	راه‌اندازی مولد سرمایشی و ارائه کارت گارانتی ممهور به مهر نصاب مجاز					
۷	نصب دریچه بازدید جهت کنترل، تعمیر و نگهداری					
۸	برچسب و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های سرمایشی					
۱	ظرفیت هواکش موتوری					
۲	اجرا مطابق نقشه مصوب					
۳	فاصله مناسب انتهای هواکش‌ها					
۴	نصب کلاهک مناسب					
۵	نصب هواکش موتوری (EXFAN)					
۱	کیفیت مصالح					
۲	محل نصب مناسب					
۳	اجرا و ابعاد مطابق نقشه مصوب					
۴	نصب سیستم تامین هوای احتراق					
۵	نصب دریچه مناسب					
۶	نصب پلاک اخطار دریچه تامین هوا					

ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	ناقص	اجرا نشده	لازم نیست	توضیحات
۱	تجهیزات					کیفیت تجهیزات
۲						اجرا مطابق نقشه مصوب
۳						تست رایزر خشک و تر
۴						نصب جعبه های FB
۵						نصب اسپرینکلر (آبفشان)
۶						نصب کپسول اطفاء حریق مطابق نقشه
۷						نصب و راه اندازی مخزن و بوستر پمپ آتش نشانی
۸						نصب شیر و کوپلینگ

ناظر هماهنگ کننده / مجری ذیصلاح
مهر، امضاء و اثر انگشت

مهر و امضاء مهندس ناظر

	شماره:	ورود به دفتر:
	تاریخ:	
نام و امضاء مسئول دفتر		

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
نام و نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تلفن همراه	تلفن ثابت
آدرس محل کار		آدرس منزل	
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثر انگشت	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
نام و نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تلفن همراه	تلفن ثابت
آدرس محل کار		آدرس منزل	
اجرای سیستم:			
امضاء پیمانکار		اثر انگشت	

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی

مشخصات پیمانکار اجرایی تاسیسات مکانیکی			
..... تلفن ثابت شماره تلفن همراه شماره ملی نام و نام خانوادگی
..... آدرس منزل	 آدرس محل کار	
اثرانگشت			اجرای سیستم:
امضاء پیمانکار			